



借用客戶竹棚架檢查及審批使用表

工程編號：_____ 位置：_____

借用之原因：_____

*如以下任何一項的檢查結果為「否」，則代表該棚架未能達到安全要求，在未能更正前，工程師及部門經理**不可批核**此不安全之設備，也**嚴禁使用**。

檢查項目		是	否	不適用
1	已獲得客戶的同意借用	☐	☐	☐
2	棚架已設有安全進出通道前往工作位置	☐	☐	☐
3	工作平台邊緣已設有兩條護欄，包括高圍欄(在900mm至1150mm之間)及中圍欄(在450mm至600mm之間)	☐	☐	☐
4	棚架工作台已設有不少於200毫米高的底護板，防止物件由棚架從高處墮下	☐	☐	☐
5	棚架的直杆距離是小於或相等於1.3米	☐	☐	☐
6	棚架的橫杆距離是小於或等於1.2米	☐	☐	☐
7	棚架已於適當位置張貼由合資格專業工程師檢查後簽發的棚架安全表—表格五(有效期為14天)，述明該棚架處於安全操作狀態。証書有效日期為：_____	☐	☐	☐
8	每個狗臂架已由不少於3顆繫穩螺絲固定	☐	☐	☐
9	棚架已設有繫穩物或獨立救生繩以供安全吊帶的使用	☐	☐	☐
10	棚架已設置有助於防止工人由高度不小於2米之高處墮下的設施，包括安全進出路及安全工作地方	☐	☐	☐
11	棚架沒有被擅自更改或鋸斷竹枝	☐	☐	☐
12	竹棚架每個棚層均鋪設工作平台及鋪密竹	☐	☐	☐
13	工作平台闊度不少於四百毫米	☐	☐	☐
14	提供合適及足夠數量的橋板及底護板，並確保橋板及底護板構造良好，有足夠的強度及厚度。	☐	☐	☐
15	其他：_____	☐	☐	☐

跟進事項

檢查者姓名：_____ 簽署：_____ 日期：_____

覆核工程師姓名：_____ 簽署：_____ 日期：_____

批核使用經理姓名：_____ 簽署：_____ 日期：_____