



借用客戶設備檢查及審批使用表

工程編號：_____ 位置：_____

借用之原因：_____

借用設備類別： ☐ 梯台 ☐ 升降工作台

*如以下任何一項的檢查結果為「否」，則代表該設備未能達到安全要求。在未能更正前，工程師及部門經理不可批核此不安全之設備，也嚴禁使用。

升降工作台檢查項目		是	否	不適用
1	已獲得客戶的同意借用	☐	☐	☐
2	升降工作台已符合有效的法定檢查證書(表格四及表格五)	☐	☐	☐
3	升降工作台已通過每週檢查及已簽妥法定檢查表格(表格一)	☐	☐	☐
4	升降工作台已符合定期維修保養記錄	☐	☐	☐
5	使用升降工作台的員工已接受該升降台的訓練並已展示有關訓練記錄	☐	☐	☐
6	升降工作台的水平位置處於製造商容許的範圍 (升降工作台上應裝有警報或其他聲響示警裝置，以便在其底部高度不平時，發出警報提醒操作員)	☐	☐	☐
7	升降工作台的所有保護及安全設備均已裝妥及運作正常	☐	☐	☐
8	升降工作台標記及註明下列資料： - 製造商名稱 - 機器型號 - 機器編號 - 製造年份 - 安全操作負荷 - 負載人數上限 - 最大操作高度和半徑	☐	☐	☐
梯台的檢查項目		是	否	不適用
1	已獲得客戶的同意借用	☐	☐	☐
2	已檢查梯台的外觀原好無缺，包括梯鉸、梯腳、梯級等	☐	☐	☐
3	已檢查梯台已配備四邊護欄並沒有破損	☐	☐	☐
4	已確保梯台穩固	☐	☐	☐
5	梯台是以纖維物料製造的	☐	☐	☐
6	梯台符合該工作位置的所需高度	☐	☐	☐
7	工作位置的地面情況能放置梯台	☐	☐	☐
8	其他：_____	☐	☐	☐
跟進事項				
檢查者姓名：_____ 簽署：_____ 日期：_____				

覆核工程師姓名：	_____	簽署：	_____	日期：	_____
批核使用經理姓名：	_____	簽署：	_____	日期：	_____