



棚架檢查表

工程編號： _____

位置： _____

日期： _____

檢查者姓名： _____

| 檢查項目 | 是 | 否 | 不適用 | 相關現場照片 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| 1 棚架已設有安全進出通道前往工作位置。 (踏腳距離應於250毫米至300毫米) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2 工作平台邊緣已設有兩條護欄，包括高圍欄。(在900毫米至1150毫米之間)及中圍欄(在450毫米至600毫米之間) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3 棚架工作台已設有不少於200毫米高的底護板，防止物件由棚架從高處墮下 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 4 棚架的直杆距離是小於或相等於1.3米 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5 棚架的橫杆距離是小於或等於1.2米 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 6 棚架已於適當位置張貼由合資格專業工程師檢查後簽發的棚架安全表—表格五(有效期為14天)，述明該棚架處於安全操作狀態。證書有效日期為： _____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 7 每個狗臂架已由不少於3顆繫穩螺絲固定 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 8 棚架已設有繫穩物或獨立救生繩(附有有效之檢驗證書六及七)以供安全吊帶的使用 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 9 員工已配戴安全帽及安全帶並將安全帶尾扣繫於穩固點上 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 10 使用流動式臨時防墮繫穩裝置(TTAD)或設置救生繩等防墮設施 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 11 棚架沒有被擅自更改或鋸斷竹枝 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 12 工作平台闊度不少於400毫米 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 13 棚架保護幕是否符合認可標準的阻燃效能(GB 5725-2009(將於2026年9月1日被GB 5725-2025 墜落防護安全網取代), BS 5867-2:2008, NFPA 701:2023 (Test Method 2)) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 14 棚架連牆器是否足夠(少於100米高度，垂直間距不多於6.3米) (高於100米，垂直間距不多於4.2米) (橫距不多於3米) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 15 每層棚架間距應為1.9米至2.1米 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 16 如多於一層的棚架應設立上落通道，並於進出口孔洞加設合適蓋板 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 17 其他： _____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

跟進事項

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

跟進事項檢查者姓名： _____

跟進事項檢查者簽署： _____

跟進事項檢查日期： _____