


安全審核結果




在安全審核中發現員工進行電力工作時沒有使用絕緣手工具，員工容易因導電而觸電受傷。

現提醒所有員工進工電力工序時必需使用絕緣手工具，以免員工因觸電而受傷。


在安全審核中發現工地的風煤氣瓶連接氣喉位置沒有安裝止回閥，未能符合法規規定的要求。

提醒所有員工工地所有的風煤壓力錶後應安裝防止回火器，以對抗氣焊過程中發生的回火起到防止的作用，避免火焰進入氣瓶,發生爆炸。




在安全審核中發現員工沒有使用絕緣手套進行電力工序，此會對員工構成觸電的危險。

現提醒所有員工進行任何電力工序必需佩戴絕緣手套，以避免因漏電而構成觸電的危險。



在安全審核中發現員工使用金屬梯具進行高空工作，容易因觸及電力而發生觸電意外受傷。

現提醒所有員工，進行高空工作時，員工必需使用纖維梯台，以免發生意外。




香港開利環境、健康及安全通訊

險失事故呈報個案



(圖一)



(圖二)



員工檢查行經AHU天花生口位置時，突然天花生口板下墮頭部，好彩地員工有戴安全帽，已沒有傷及頭部。發現因其它公司電訊員工沒有扣好天花口板走左了。及後通知大廈管理處，如再有其它公司員工需扣好天花板才好離開，以免再發生意外。。

問答比賽

2021年最後一期的問答比賽已經推出了，請於十二月二十號前前往以下連結完成問答比賽，希望各同事踴躍參與為本年度的安全表現大獎繼續加油。

外勤員工以及工程師同事:

<https://forms.office.com/r/jAwrszwzjBH>

寫字樓同事:

<https://forms.office.com/r/HBrRyAPPP2>



本地開利意外事故分享

事故經過：

一名承判商員工需要運送6個沙包上一層樓梯到天台，當員工搬運兩個沙包到達天台後，員工的腰部位置突然劇痛，員工即時停止工作到中醫診所就診，由於痛楚仍然持續，該名員工於當晚到急症室治理。

調查發現：

- 每個沙包的重量約16-17公斤
- 員工以不正確姿勢同搬運兩個沙包
- 沒有人監管員工進行體力處理操作時必需以正確姿勢及方法



17 kgs



16 kgs

員工以不正確姿勢同搬運兩個沙包

預防措施：

- 盡可能使用機械輔助以減少體力處理操作
- 如必須進行體力處理操作，在搬運物料時必需以正確姿勢進行。
- 承判商負責人應加強監管員工進行體力處理操作搬運物料時的姿勢和方法

